

# 令和3年度目標管理シート

【まちづくり部長 粕谷 裕司】

【まちづくり部長（都市計画担当） 山下 直人】

市の目標	将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現			
部の目標	豊かな自然と良好な都市環境が調和し 人々の快適な暮らしと活力を生むまちづくり			
部の概要	人員	68人	予算規模	一般会計 6,567,406千円 下水道事業会計 3,863,780千円

## 【具体的な取り組み】

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
1	都市計 画・住宅 課	総計	地区計画の誘導	都市計画道路3・4・5号線新規事業区間沿道の方に対して、地区計画の理解を深めていただくよう懇談会等を開催する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●3・4・5号線沿道の周辺住民に対して、まちづくりニュース2号から6号までを発行した。</li> <li>●周辺住民を対象として、令和3年7月にまちづくり懇談会を2回開催、同年10月に説明会を2回開催した。</li> <li>●所定の手続きを進め、令和4年3月に地区計画の都市計画決定及び用途地域等の都市計画変更を行った。</li> </ul>
2	都市計 画・住宅 課	総計	地形地物の変更等による用途地域の変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路拡幅、道路線形の変更等に合わせた用途地域等の境界線について課題の整理を行う。</li> <li>・望ましい低層住宅地の実現に向けて、市民意見聴取を行う。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●用途地域等の変更箇所について、年間を通じて協議を重ねた。</li> <li>●令和4年2月に望ましい低層住宅地の実現に向けて、市民意見聴取を行った。</li> </ul>
3	都市計 画・住宅 課	総計	地方創生推進のためのまちづくり検討	市民スポーツセンター周辺の事業者等に対して、土地利用の意向把握のアンケート調査を実施する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●市民スポーツセンター周辺の事業者等へのアンケート・ヒアリングを令和3年6月に実施した。</li> <li>●アンケート集計結果の報告を含め、令和4年1月にはまちづくりニュース1号を発行した。</li> <li>●令和4年2月に先行整備地区のまちづくりについての説明を含めた地域懇談会を開催した。</li> </ul>

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
4	都市計画・住宅課	総計	空き家対策事業	東村山市空家等対策計画の改定に向けた基礎調査を実施する。	A	●市全体の空家等について把握するための効率的かつ効果的な現地調査を、令和3年10月から令和4年3月にかけて実施し、また、所有者及び自治会アンケートを令和4年2月下旬から3月上旬にかけて実施したことにより、次年度以降に実施する計画策定における基礎資料となるような分析を行うことができた。
5	都市計画・住宅課	総計	住宅耐震化等促進事業	木造住宅耐震診断費用・木造住宅改修費用・危険ブロック塀等の除却及び建替え工事費用の補助制度について市民に周知を図る。	A	●令和3年4月下旬、課税課の納税通知書とともに、木造住宅耐震診断・改修費・危険ブロック塀の除却・建替え工事費用の補助制度について記したチラシ52,530通を同封するとともに、空き家セミナーの際に木造耐震に関する内容を加え、啓発を図った。
6	まちづくり推進課	総計	東村山駅周辺まちづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>東西の駅前広場を常時往来できる方策及び高架下空間の利活用方策について関係機関と協議を行う。</li> <li>市民や事業者と駅前空間の持続的な賑わい創出に向けた取り組みを企画する。</li> <li>今後駅周辺で実施する各事業の整備方針をまとめる。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●東西の駅前広場を常時往来できる方策について、関係機関と協議を行い、一定の方向性をまとめることができた。</li> <li>また、高架下利活用方策については令和3年6月、12月、令和4年3月の年3回協議を行った。</li> <li>●市民、事業者の方々とは令和3年8月、10月、12月の年3回ワークショップを実施し、社会実験マーケット「そらいち東村山」の企画を構築した。あわせて駅周辺まちづくりをお知らせする地域情報誌「東村山プレイスメイキングマガジン」を発行した。</li> <li>●令和4年1月にパブリックコメントを実施し、いただいたご意見も踏まえながら、同年3月に東村山駅周辺まちづくり実行プラン、東村山駅東口地区市街地総合再生基本計画を策定した。</li> </ul>
7	まちづくり推進課	総計	久米川駅周辺まちづくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>久米川駅南口駅前広場再整備方針案の作成に向けた課題の整理を行う。</li> <li>久米川第1号踏切道の拡幅実現に向けた要望を行う。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●久米川駅南口駅前広場検討会議を立ち上げ、2回開催するとともに、交通事業者や障害者団体にヒアリングを行い、課題の整理を行った。</li> <li>●東京都と久米川第1号踏切道の拡幅に向けた協議を行った。</li> </ul>

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
8	まちづくり推進課	総計	秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり	秋津駅南まちづくり推進協議会の活動支援を行うとともに、地元機運の醸成及び駅周辺の権利者調査を実施する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●令和3年10月に秋津駅南まちづくり推進協議会事務局会議を開催した。</li> <li>●機運醸成の取り組みとして、秋津駅・新秋津駅周辺まちづくりシンポジウムと題して令和4年3月にオンラインにより実施した。</li> <li>●駅周辺の権利者調査を実施した。</li> </ul>
9	まちづくり推進課	総計	連続立体交差事業の推進	事業主体である東京都と情報を共有し進捗状況を把握するとともに、SNS等を通して市民に発信する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●連続立体交差事業に関して、各媒体（市報3回、市ホームページ4回、まちづくりニュース3回、Twitter31回、エリアマガジン1回）を活用して情報発信を行った。</li> </ul>
10	まちづくり推進課	総計	駅エレベータ等設置事業	多摩湖駅へのエレベータ設置等について、鉄道事業者に事業化に向けた要望を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●事業化が促進されるよう、鉄道事業者に対して要望を行った。</li> </ul>
11	交通課	総計	事故再現型交通安全教室（スケアードストレート）事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るため、第二、第四、第五中学校で、中学生及び近隣住民向けに、スケアードストレート技法（プロスタントマンによる交通事故再現）を用いた自転車安全教室を開催する。</li> <li>・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るために、市民向けにスケアード・ストレイト技法（プロスタントマンによる交通事故再現）を用いた自転車安全教室を開催する。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響で実施が困難な場合は、代替策を検討し実施する。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●東村山第二、第四、第五中学校で自転車教室を実施した。生徒アンケートでは、「自転車の乗り方を見直そうと思った」が9割を超えた。</li> <li>●市民向けの自転車安全教室は新型コロナウイルスの影響で中止し、代わりに、子ども向け交通安全教育動画を作成し、令和3年12月1日より市公式YouTubeチャンネルにて配信した。令和4年3月31日時点で計500回以上の視聴回数に達した。</li> <li>・東村山交通少年団に動画に出演してもらい、正しいルールの実演をしてもらった。</li> </ul>

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
12	交通課	総計	安全施設等維持管理システムの導入	安全施設等維持管理システムを導入し、啓発看板等の管理を効率化する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●令和3年4月より安全施設等管理業務支援システムを導入し、要望や管理物の管理を行った。</li> <li>・管理物については903件の入力処理、要望等については123件の入力処理を行った。</li> </ul>
13	交通課	総計	新たな移動手段の検討事業	令和4年2月までに新たな移動手段の素案を策定する。	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>●令和4年3月に新たな移動手段の運行方針を策定した。</li> <li>・新たな移動手段の素案策定から新たな移動手段の運行方針の策定に計画を変更し、具体的な運行内容は令和4年度に検討することとした。</li> <li>・地域公共交通あり方検討会を4回開催し、新たな移動手段の内容について協議した。</li> </ul>
14	交通課	総計	広域連携による西武鉄道沿線の価値向上推進事業	西武ホールディングスと沿線価値向上について課題を共有する。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●西武ホールディングスと沿線価値向上について、課題を共有、協議の場を設けることができた。</li> <li>・令和4年3月に西武ホールディングスと打合せを実施し、情報共有を図った。</li> </ul>
15	交通課	総計	空港行シャトルバス乗り入れの要請	西武バスとシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●西武バスにシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を行った。</li> <li>・令和3年12月に西武バスと打合せを行い、シャトルバス乗り入れに関する協議を行った。</li> </ul>
16	市街地整備課	総計	都市計画道路3・4・5号線整備事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続区間の橋梁整備工事を完了させる。</li> <li>・新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>●継続区間の橋梁整備工事は、当初予見しなかった湧水の発生により、その対応に時間を要したため、年度末の完了に至らなかった。</li> <li>●新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行い令和4年3月に完了した。</li> </ul>
17	市街地整備課	総計	都市計画道路3・4・10号線整備事業	道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行い、令和4年3月に完了した。</li> </ul>

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
18	市街地整備課	総計	都市計画道路3・4・31号線整備事業	道路・電線共同溝予備設計を完了させる。	A	●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行い、令和4年3月に完了した。
19	市街地整備課	総計	道路拡幅事業	市道第280号線1の道路補足設計を完了させる。	A	●道路補足設計は、関係機関や地権者と協議調整を行い、令和4年2月に完了した。
20	市街地整備課	総計	道路改良事業	市道第718号線1の道路改良工事を完了させる。	A	●市道第718号線1の道路改良工事は、令和3年6月に着手し、令和3年11月に完了した。
21	用地課	総計	都市計画道路3・4・5号線整備事業	物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行う。	A	●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のうえ、順次、用地取得を行った。
22	用地課	総計	都市計画道路3・4・10号線整備事業	物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行う。	A	●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のうえ、順次、用地取得を行った。
23	用地課	総計	都市計画道路3・4・31号線整備事業	物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行う。	A	●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のうえ、順次、用地取得を行った。
24	みどりと公園課	総計	淵の森緑地内護岸整備事業	補修が必要な箇所や工法について、河川管理者、保全ボランティア等と意見交換を行う。	A	●ボランティアと意見交換を行い、補修必要箇所について情報共有を行った。
25	みどりと公園課	総計	野火止用水護岸整備事業	野火止用水の全線を対象とした河岸を調査し、今後の補修工事にかかるおおよその金額を算出する。	A	●現況調査を実施し、整備工事の必要な箇所の抽出・代表工法の選定・概算工事費の算出を行った。 ・調査結果において応急処置が必要な箇所は提示されなかったため、整備工事については令和5年度からの実施を基本とすることとした。

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項 目	目 標	評価	成果又は課題
26	みどりと 公園課	総計 行革	公園包括管理事業 公園の有効活用と指定管理者制度等の導入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公民連携を行う際の基本条件を整理し、指定管理者制度の導入に向けた条例改正を行う。</li> <li>・ 事業者に向けた募集要項・仕様書を作成し、指定管理者の公募・選定を実施する。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 令和3年市議会6月定例会にて東村山市立公園条例の改正を行った。</li> <li>● 令和3年10月1日より「東村山市立公園指定管理者および公募設置管理制度における設置等予定者の募集」を開始し、令和4年1月13日のプレゼンテーション審査を経て、指定管理者候補者および設置等予定者を決定した。また、令和4年市議会3月定例会にて市議会の議決を得た。</li> <li>● 令和4年7月1日からの指定管理者制度の導入を目指す。</li> </ul>
27	みどりと 公園課	総計	北山公園整備事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業用地の公有地化のため、地権者の方と合意形成に向けた折衝を行う。</li> <li>・ 公園施設の大規模修繕に向けた課題の整理、状況把握を行い、整備基本計画を策定する。</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業用地の公有地化のため、地権者の方と北山公園整備に関する意見交換を行うとともに、合意形成に向けた折衝を行った。</li> <li>● 北山公園整備基本計画策定にあたっては、北山公園整備計画意見交換会を3回開催し、公園施設の大規模修繕に向けた課題の整理、基本計画の策定を行った。</li> </ul>
28	みどりと 公園課	総計	萩山公園整備事業	都市計画公園である萩山公園について、事業用地取得に向けた協議及び仮契約の締結を行う。また、公園整備に向け、基本測量の実施、基本計画の策定を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 国立大学法人お茶の水女子大学と事業用地取得に向けた協議を行い、令和3年5月31日に土地売買仮契約書の締結を行った。</li> <li>● 公園整備に向け、基本測量を実施し、基本計画の策定を行った。</li> </ul>
29	みどりと 公園課	総計	前川公園整備事業	都市計画公園である前川公園について、事業用地取得に向けた協議、基本測量の実施、土地鑑定委託を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業用地の取得に向けて、土地鑑定、物件補償調査、基本測量を実施し、シチズン健康保険組合と用地取得に向けた協議を行い、同用地の売買に関して、概ね合意する旨の回答を得た。</li> </ul>
30	道路河川 課	総計	栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業	栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業として、下記の工事を実施する。 ・ 栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修工事	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 令和3年4月に工事発注し、令和4年2月に工事を完了させた。</li> </ul>

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
31	道路河川課	総計	JR武蔵野線道路橋耐震補強事業	JR武蔵野線道路橋耐震補強事業として、下記の工事委託を実施する。 ・JR武蔵野線道路橋耐震補強工事委託	A	●工事委託協定を令和3年4月に締結し、令和4年3月末に工事を完了した。
32	道路河川課	総計	前川流域溢水対策事業	前川流域溢水対策事業として、下記の業務委託を実施する。 ・前川護岸改修工事等検討業務委託	A	●令和3年4月に業務委託を発注し、令和4年3月末に完了した。
33	道路河川課	行革	市有財産の売却・活用の推進	整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。	A	●法定公共物調査を完了した。 ●廃道敷地2件を売却した。 ●令和4年度売却予定地1件の廃道を行った。
34	下水道課	総計	ストックマネジメント計画事業	「ストックマネジメント実施方針」に基づき、第1期エリアの管路内及びマンホール蓋の調査を行う。	A	●第1期エリア（その1）のマンホール蓋及び管路内調査を行った。 ・令和3年5月12日に都市づくり公社と調査会社が契約し、令和3年12月10日に完了した。
35	下水道課	総計	空堀川流域下水道雨水整備事業	・連続立体交差事業に伴う雨水排水経路を確保するため「空堀川左岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨水）管を134m敷設する。 ・都市計画道路3・4・11号線整備事業に先立ち「空堀川右岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨水）管の実施設計を行う。	B	●当該排水区0.49haについて公共下水道（雨水）管の整備を実施したが、地下埋設物調査結果により埋設物台帳との不整合が確認され、再設計を行ったことにより、工期限内に完了しないため令和4年度繰越の手続きを行った。 ●当該排水区1.00haについて公共下水道（雨水）管の実施設計を行った。 ・令和3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約し、令和4年3月1日に完了した。

No.	課名	総計・ 行革・ その他	項目	目標	評価	成果又は課題
36	下水道課	総計	柳瀬川流域下水道雨水整備事業	都市計画道路3・4・10号線、3・4・31号線整備事業に先立ち「前川左岸第二排水区」、「前川右岸第三排水区」で公共下水道（雨水）管の基本設計を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●当該排水区19.0haについて公共下水道（雨水）管の基本設計を行った。</li> <li>・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約し、令和4年1月14日に完了した。</li> </ul>
37	下水道課	総計	都市計画道路3・4・10号線、3・4・31号線公共下水道（汚水）整備事業	都市計画道路3・4・10号線、3・4・31号線整備事業に先立ち、公共下水道（汚水）管の基本設計を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の基本設計を行った。</li> <li>・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約し、令和4年1月14日に完了した。</li> </ul>
38	下水道課	総計	都市計画道路3・4・11号線公共下水道（汚水）整備事業	都市計画道路3・4・11号線整備事業に先立ち、公共下水道（汚水）管の実施設計を行う。	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の実施設計を行った。</li> <li>・令和3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約し、令和4年3月1日に完了した。</li> </ul>
39	下水道課	行革	下水道事業会計の健全化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックマネジメント計画作成に向けた管路調査を行う。</li> <li>・公営企業会計移行に伴う決算書類の作成を行う。</li> <li>・下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行い、スケジュールを作成する。</li> </ul>	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ストックマネジメント計画作成に向けた、当該年度分の管路内調査が完了した。</li> <li>●令和2年度下水道事業会計決算書を期日までに作成した。</li> <li>●下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行ったが、スケジュールについては令和4年度に検討する。</li> </ul>